

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2567 ถึง เดือน กันยายน 2568)

สำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี อำเภอ เมือง จังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการแล้ว เสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
1	โครงการสนับสนุนเบี้ย ยังชีพผู้สูงอายุ				✓	82,001,700	81,999,600	ต.ค.67 - ก.ย.68	
2	โครงการสนับสนุนสงเคราะห์ เบี้ยยังชีพผู้พิการ				✓	15,806,700	15,804,200	ต.ค.67 - ก.ย.68	
3	โครงการสนับสนุนสงเคราะห์ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์				✓	438,000	396,000	ต.ค.67 - ก.ย.68	
4	โครงการสมทบกองทุนหลัก ประกันสุขภาพในระดับ ท้องถิ่นหรือพื้นที่ (สปสช.)				✓	2,178,400	2,178,400	ต.ค.67 - ก.ย.68	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการแล้ว เสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
5	โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณาพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์				✓	300,000	126,370	ต.ค.67 - ก.ย.68	
6	โครงการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสำคัญของชาติไทย				✓	150,000	54,690	ต.ค.67 - ก.ย.68	
7	โครงการการจัดการเลือกตั้ง				✓	5,200,000	5,040,866.50	ต.ค.67 - ก.ย.68	
8	โครงการจัดงานของเทศบาลนครอุบลราชธานี				✓	100,000	50,000	ต.ค.67 - ก.ย.68	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการแล้ว เสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
9	โครงการฝึกอบรมเสริมสร้าง ทักษะศักยภาพเจ้าหน้าที่ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และทัศนศึกษาดูงาน				✓	140,000	140,000	พ.ค.-มิ.ย.68	
10	โครงการฝึกอบรมกาดับเพลิง ขั้นต้นและการฝึกซ้อมอพยพ หนีไฟให้กับบุคลากรสำนักงาน เทศบาลนครอุบลราชธานี				✓	100,000	100,000	มี.ค.-เม.ย.68	
11	โครงการฝึกอบรมการดับเพลิง และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟให้กับ สถานศึกษาในสังกัดเทศบาล นครอุบลราชธานี				✓	126,500	100,000	มี.ค.-เม.ย.68	
12	โครงการอบรมเสริมสร้าง ศักยภาพชุมชนด้านการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย				✓	227,200	222,150	มี.ค.-เม.ย.68	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการแล้ว เสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
13	โครงการป้องกันระงับอัคคีภัย ให้กับชุมชนภายในเขตเทศบาล นครอุบลราชธานี				✓	570,500	569,880	ธ.ค.67-ม.ค.68	
14	โครงการช่วยเหลือประชาชน ด้านการเยียวยาฟื้นฟูหลังเกิด สาธารณภัย				✓	754,000	20,751	ต.ค.67-ก.ย.68	
15	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)				✓	400,000	400,000		
16	โครงการฝึกอบรมเสริมสร้าง ทักษะศักยภาพอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ ทัศนศึกษาดูงาน				✓	100,000	100,000	เม.ย.-68	
17	โครงการถนนคนเดินเทศบาล นครอุบลราชธานี				✓	700,000	698,888	ต.ค.67-ก.ย.68	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการแล้ว เสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
18	โครงการจัดทำสื่อ ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว				✓	75,000	74,980	พ.ค.-มิ.ย.68	
19	โครงการจัดตั้งกองอำนวยการ ร่วมเทศบาลนครอุบลราชธานี (งานประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลฯ)				✓	140,000	140,000	มิ.ย.-ก.ค.68	
20	โครงการอบรมคุณธรรมและ จริยธรรมของเทศบาลนคร อุบลราชธานี				✓	150,000	119,425	ส.ค. - ก.ย. 68	
21	โครงการประชุมชุมชน				✓	150,000	122,130	ต.ค.67-ก.ย.68	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการแล้ว เสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
22	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวน สัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตาม โครงการสัตว์ปลอดโรคคน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี สวางควัฒนวรขัตติราชนารี				✓	54,700	22,460	ม.ค. - ส.ค.68	
23	โครงการควบคุมประชากรสุนัข- แมว และเฝ้าระวังโรคจากสัตว์ สู่คน				✓	150,000	149,148	พ.ย.67-ส.ค.68	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการแล้ว เสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
24	โครงการสัตว์ปลอดโรคคน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี สวางควัฒนวรขัตติราชนารี					300,000	133,000	มิ.ย.-ก.ค.68	
25	โครงการพัฒนานครอุบลเมือง สะอาด	✓				500,000	-	พ.ย.67-ส.ค.68	
26	โครงการจัดทำเอกสารเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของ เทศบาล				✓	100,000	99,000	ธ.ค.67-มี.ค.68	
27	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การระดมความคิดเห็นในการ จัดทำแผนพัฒนาเทศบาล				✓	100,000	40,880	ต.ค.67-ก.ย.68	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการแล้ว เสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
28	โครงการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล				✓	40,000	22,000	ต.ค.67-ก.ย.68	
29	โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ พนักงานครูเทศบาล บุคลากร ทางการศึกษาและผู้มีคุณูปการ ด้านการจัดการศึกษาสังกัด เทศบาลนครอุบลราชธานี				✓	150,000	150,000	ม.ค.-68	
30	โครงการพัฒนาศักยภาพ พนักงานเทศบาล พนักงานครู เทศบาลบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี				✓	377,000	375,664	ต.ค.67-ก.ย.68	
31	โครงการแข่งขันกีฬา สถานศึกษาในสังกัดเทศบาล นครอุบลราชธานี				✓	460,000	460,000	ธ.ค.67-ก.พ.68	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการแล้ว เสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
32	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				✓	1,355,300	1,355,240	ธ.ค.67-ม.ค.68	
33	โครงการสนับสนุนอาหาร กลางวันนักเรียนโรงเรียน ในสังกัดเทศบาลนคร อุบลราชธานี 1.โรงเรียนสังกัดเทศบาลฯ , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2.อุดหนุนอาหารกลางวัน (โรงเรียนในสังกัด กองบัญชาการ ตำรวจตระเวนชายแดนและ โรงเรียนในสังกัด สพฐ)				✓	10,471,200 43,986,000	10,417,086 42,736,772	ต.ค.67-ก.ย.68	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการแล้ว เสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
34	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับ- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด เทศบาลนครอุบลราชธานี (ศพด.)				✓	925,100	902,374	ต.ค.67-พ.ค.68	
35	โครงการสนับสนุนปัจจัยพื้นฐาน สำหรับนักเรียนยากจน				✓	979,000	672,500	ต.ค.67-พ.ค.68	
36	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับ- อนุบาลจนจบการศึกษาขั้น พื้นฐาน				✓	13,748,400	13,823,393	ต.ค.67-พ.ค.68	
37	โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) นักเรียนโรงเรียนในสังกัด เทศบาลนครอุบลราชธานี ศพด. และ รร.ในสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษา (สพฐ) (เงินอุดหนุนทั่วไป)				✓	22,613,500	21,739,485	ต.ค.67-ก.ย.68	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการแล้ว เสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
38	โครงการจัดงานมหกรรมการจัด การศึกษาท้องถิ่น				✓	536,800	372,298	ก.ค.-ก.ย.68	
39	โครงการจัดหาครูสอนภาษา ชาวต่างชาติและสอนทักษะ พิเศษด้านต่างๆ ให้กับนักเรียน ในสังกัดเทศบาลนคร- อุบลราชธานี				✓	3,005,500	2,931,561	ต.ค.67-ก.ย.68	
40	โครงการแข่งขันทักษะวิชาการ				✓	113,200	113,140	ธ.ค.67-ก.ค.68	
41	โครงการถนนเด็กเดิน				✓	100,000	99,953	ส.ค.-68	
42	โครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด เด็กเยาวชนนอกสถานศึกษา				✓	30,000	18,796	มี.ค.-เม.ย.68	
43	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ				✓	400,000	397,817	ม.ค.-68	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการแล้ว เสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
44	โครงการแข่งขันกีฬาเด็กเยาวชน และประชาชน				✓	186,000	186,000	พ.ย.-67	
45	โครงการดนตรีเพื่อเยาวชน และ ประชาชน				✓	944,700	944,400	ต.ค.67-ก.ย.68	
46	โครงการจัดงานประเพณี สงกรานต์ วันผู้สูงอายุแห่งชาติ และวันครอบครัว				✓	700,000	699,850	เม.ย.-68	
47	โครงการจัดพิธีบวงสรวงพระ ปฐมวราชสุริยวงศ์และบวงสรวง 4 มุมเมือง				✓	30,000	30,000	พ.ย.-67	
48	โครงการสนับสนุนการจัดงาน ประเพณีแห่เทียนพรรษา				✓	750,000	714,300	ก.ค.-68	
49	โครงการจัดงานประเพณีออก พรรษา ไห่ลเรือไฟ แข่งเรือยาว และลอยกระทง				✓	1,000,000	998,440	ต.ค.-67	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการแล้ว เสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
50	โครงการจัดพิธีบวงสรวง ศาลหลักเมือง				✓	30,000	0	มิ.ย.-68	ใช้เงินอุทิศ
51	โครงการจัดพิธีทำบุญตักบาตรวัน ขึ้นปีใหม่				✓	50,000	49,940	ม.ค.-68	
52	โครงการวัด ประชา สร้างสุข จังหวัดอุบลราชธานี		✓			50,000	0	ต.ค.67-ก.ย.68	
53	โครงการอุดหนุนงบประมาณการจัด ขบวนแห่ในงานประเพณี สงกรานต์				✓	400,000	400,000	เม.ย.-68	
54	โครงการเงินอุดหนุนงบประมาณ การจัดทำต้นเทียนและการจัด ขบวนแห่ในงานประเพณีแห่ เทียนพรรษา				✓	4,500,000	4,500,000	ก.ค.-68	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการแล้ว เสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
55	โครงการเงินอุดหนุนงบประมาณ การจัดทำกระถางและจัดทำ- เรือไฟในงานประเพณีออก พรรษาไหลเรือไฟ แข่งเรือยาว และลอยกระทง				✓	1,000,000	1,000,000	ต.ค.-67	
56	โครงการปรับปรุงสนามเด็กเล่น และลานหน้าเสาธง โรงเรียนเทศบาล 4 อนุบาลพระ เจ้าใหญ่องค์ตื้อ		✓			275,000	0	ต.ค. – ธ.ค.68	กั้นเงิน
57	โครงการปรับปรุงสนามเด็กเล่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมหา- วันาราม		✓			500,000	0	ต.ค. – ธ.ค.68	กั้นเงิน
58	โครงการปรับปรุงอาคารเรียน โรงเรียนเทศบาล 4 อนุบาล พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ		✓			380,000	0	ต.ค. – ธ.ค.68	กั้นเงิน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการแล้ว เสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
59	โครงการก่อสร้างอาคาร อเนกประสงค์ (บริเวณห้วยวังนองตอนล่าง)	✓				23,640,000	0	ธ.ค.67 – ก.ค.68	
60	โครงการก่อสร้างคันดิน (ช่วงบ่อ บำบัดน้ำเสียเชื่อมซอย เชื่อนธานี 1)				✓	2,509,000	2,490,286	ธ.ค.67 – เม.ย.68	
61	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม พร้อมติดตั้งประตูประบายน้ำ ถนนพนม	✓				22,870,000	0	ต.ค.67 – พ.ค.68	
62	โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ ถนนบูรพาใน(ช่วงถนนอุปสีสาน- ถนนสระสิทธิ์)			✓		6,789,000	0	ต.ค.67 – พ.ค.68	
63	โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ ถนนพโลรงฤทธิ์(ช่วงถนนอุปราช- ถนนราชบุตร)				✓	347,000	337,819	ต.ค.67 – พ.ค.68	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการแล้ว เสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
64	โครงการปรับปรุงอาคาร สำนักงานเทศบาลนคร อุบลราชธานี		✓			12,000,000	0	ธ.ค.67 – เม.ย.68	กักเงิน
65	โครงการปรับปรุงอาคารพาณิชย์ เป็นสถานธนาถบาล อุบลราชธานี 1		✓			2,200,000	0	ม.ค. – พ.ค.68	กักเงิน
66	โครงการปรับปรุงอาคารโรงเรียน เทศบาลบูรพาอุบลเป็นอาคาร ศูนย์บริการสาธารณสุข			✓		1,700,000	0	ธ.ค.67 – พ.ค.68	กักเงิน
67	โครงการปรับปรุงอาคาร ค.ส.ล. 1 ชั้น สวน 11 ไร่ เป็นศูนย์บริการสาธารณสุข			✓		2,000,000	0	ธ.ค.67 – พ.ค.68	กักเงิน
68	โครงการจ่ายเงินค่าชดเชยค่างาน ก่อสร้างตามสัญญา แบบปรับราคาได้ (ค่า K) สำนัก ช่าง				✓	1,500,000	1,500,000	ต.ค.67 – ก.ย.68	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการแล้ว เสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
69	โครงการปรับปรุงผิวทาง แอสฟัลต์คอนกรีตซอยแยก ถนนราษฎร์บำรุง (ข้างบ้านเลขที่ 53/1)		✓			126,000	0	พ.ย.68 – มี.ค.69	กันเงิน
70	โครงการปรับปรุงผิวทาง แอสฟัลต์คอนกรีตซอยอุบล- ตระการ 3 (ข้างบ้านเลขที่ 54)		✓			1,074,000	0	พ.ย.68 – มี.ค.69	กันเงิน
71	โครงการปรับปรุงผิวทาง แอสฟัลต์คอนกรีตซอยพโลชัย 6		✓			451,000	0	พ.ย.68 – มี.ค.69	กันเงิน
72	โครงการปรับปรุงผิวทาง แอสฟัลต์คอนกรีตและระบบ ระบายน้ำซอยสุขาอุปถัมภ์ 3		✓			1,777,000	0	ต.ค.68 – มี.ค.69	กันเงิน
73	โครงการปรับปรุงผิวทาง แอสฟัลต์คอนกรีตซอยชยางกูร 2 (ข้างบ้านเลขที่ 70)		✓			238,000	0	ม.ค.68 – มี.ค.69	กันเงิน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการแล้ว เสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
74	โครงการปรับปรุงผิวทาง แอสฟัลต์คอนกรีตซอยแยกถนน อุบลศักดิ์ (ข้างบ้านเลขที่ 49)		✓			240,000	0	ต.ค.68 – มี.ค.69	กันเงิน
75	โครงการปรับปรุงผิวทาง แอสฟัลต์คอนกรีตซอย สรรพสิทธิ์ 7		✓			915,000	0	ต.ค.68 – มี.ค.69	กันเงิน
76	โครงการปรับปรุงผิวทาง แอสฟัลต์คอนกรีตซอยพลแผน 2		✓			338,000	0		กันเงิน
77	โครงการปรับปรุงผิวทาง แอสฟัลต์คอนกรีตซอยพนม 6		✓			172,000	0	ต.ค.68 – มี.ค.69	กันเงิน
78	โครงการปรับปรุงผิวทาง แอสฟัลต์คอนกรีตซอยพนม 9 (ข้างบ้านเลขที่ 23)		✓			194,000	0	ต.ค.68 – มี.ค.69	กันเงิน
79	โครงการปรับปรุงผิวทาง แอสฟัลต์คอนกรีตซอยอุปถัมภ์ 10/1		✓			210,000	0	ต.ค.68 – มี.ค.69	กันเงิน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการแล้ว เสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
80	โครงการปรับปรุงผิวทาง แอสฟัลต์คอนกรีตซอย แยกถนนอุบล-ตระการ (หมู่บ้าน ริมธาร)		✓			2,983,000	0	ต.ค.68 – มี.ค.69	กันเงิน
81	โครงการปรับปรุงผิวทาง แอสฟัลต์คอนกรีตซอยสุขา สงเคราะห์ 1 (ข้างบ้านเลขที่ 40/1)		✓			331,000	0	ต.ค.68 – มี.ค.69	กันเงิน
82	โครงการปรับปรุงผิวทาง แอสฟัลต์คอนกรีตซอยสุขา สงเคราะห์ 1 (ข้างบ้านเลขที่ 15/3)		✓			178,000	0	ต.ค.68 – มี.ค.69	กันเงิน
83	โครงการปรับปรุงผิวทาง แอสฟัลต์คอนกรีตซอยแยกถนน ศรีณรงค์ (ข้างบ้านเลขที่ 226/1)		✓			179,000	0	ต.ค.68 – มี.ค.69	กันเงิน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการแล้ว เสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
84	โครงการปรับปรุงผิวทาง แอสฟัลต์คอนกรีตซอย- บูรพานอก 6		✓			191,000	0	ต.ค.68 – มี.ค.69	กันเงิน
85	โครงการปรับปรุงผิวทาง แอสฟัลต์คอนกรีตซอยแยกถนน พลแพน (ข้างศูนย์สาธารณสุข 5 ดอนเจ้าปู่ทองแดง)		✓			757,000	0	ต.ค.68 – มี.ค.69	กันเงิน
86	โครงการปรับปรุงผิวทาง แอสฟัลต์คอนกรีตซอย- ธรรมวิถี 10		✓			2,218,000	0	ต.ค.68 – มี.ค.69	กันเงิน
87	โครงการปรับปรุงผิวทาง แอสฟัลต์คอนกรีตซอยแจ้งสนิท 13 (ข้างบ้านเลขที่ 34/2)		✓			773,000	0	ต.ค.68 – มี.ค.69	กันเงิน
88	โครงการปรับปรุงผิวทาง แอสฟัลต์คอนกรีตซอยพโลรัง ฤทธิ์ 1		✓			431,000	0	ต.ค.68 – มี.ค.69	กันเงิน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการแล้ว เสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
89	โครงการปรับปรุงผิวทาง แอสฟัลต์คอนกรีตซอยพิชิต รังสรรค์ 6/3		✓			442,000	0	ต.ค.68 – มี.ค.69	กันเงิน
90	โครงการปรับปรุงผิวทาง แอสฟัลต์คอนกรีตซอยแยกถนน ชยางกูร (ข้างบ้านเลขที่ 689/1)		✓			229,000	0	ต.ค.68 – มี.ค.69	กันเงิน
91	โครงการปรับปรุงผิวทาง แอสฟัลต์คอนกรีตซอยเลียงเมือง 7 (ข้างบ้านเลขที่ 43)		✓			179,000	0	ต.ค.68 – มี.ค.69	กันเงิน
92	โครงการปรับปรุงผิวทาง แอสฟัลต์คอนกรีตซอยแยกถนน สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (ข้างบ้านเลขที่ 29/6)		✓			251,000	0	ต.ค.68 – มี.ค.69	กันเงิน
93	โครงการปรับปรุงผิวทาง แอสฟัลต์คอนกรีตซอยสุริยาตร์ 4/1		✓			287,000	0	ต.ค.68 – มี.ค.69	กันเงิน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการแล้ว เสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
94	โครงการปรับปรุงผิวทาง แอสฟัลต์คอนกรีตซอยสรรพสิทธิ 1.3		✓			491,000	0	ต.ค.68 – มี.ค.69	กันเงิน
95	โครงการปรับปรุงผิวทาง แอสฟัลต์คอนกรีตซอยสรรพสิทธิ 1.4		✓			475,000	0	ต.ค.68 – มี.ค.69	กันเงิน
96	โครงการปรับปรุงผิวทาง แอสฟัลต์คอนกรีตซอยชยางกูร 18 (ข้างบ้านเลขที่ 1-3)		✓			148,000	0	ต.ค.68 – มี.ค.69	กันเงิน
97	โครงการปรับปรุงผิวทาง แอสฟัลต์คอนกรีตซอยพนม 4		✓			298,000	0	ต.ค.68 – มี.ค.69	กันเงิน
98	โครงการปรับปรุงผิวทาง แอสฟัลต์คอนกรีตซอยแจ้งสนิท 1(ข้างคณะเกษตรศาสตร์)		✓			1,368,000	0	ต.ค.68 – มี.ค.69	กันเงิน
99	โครงการปรับปรุงผิวทาง แอสฟัลต์คอนกรีตซอยอุบล- ตระการ 3.2		✓			198,000	0	ต.ค.68 – มี.ค.69	กันเงิน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการแล้ว เสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
100	โครงการปรับปรุงผิวทาง แอสฟัลต์คอนกรีตซอยอุบล- ตระการ 3.3		✓			261,000	0	ต.ค.68 – มี.ค.69	กั้นเงิน
101	โครงการปรับปรุงผิวทาง แอสฟัลต์คอนกรีตถนนนิคมสาย กลาง		✓			5,431,000	0	ต.ค.68 – มี.ค.69	กั้นเงิน
102	โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. และระบบระบายน้ำถนนนิคม- สายกลาง (ข้างบ้านเลขที่ 178)		✓			484,000	0	ต.ค.68 – มี.ค.69	กั้นเงิน
103	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และระบบระบายน้ำ ซอยชยาง- กูร 30 (ข้างบ้านเลขที่ 4/2)		✓			163,000	0	ต.ค.68 – มี.ค.69	กั้นเงิน
104	โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. และระบบระบายน้ำ ซอยพโลรังฤทธิ์ 4		✓			1370,000	0	ต.ค.68 – มี.ค.69	กั้นเงิน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการแล้ว เสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
105	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และระบบระบายน้ำ ซอยธรรม- วิถี 16 (ข้างบ้านเลขที่ 4)		✓			110,000	0	ต.ค.68 – มี.ค.69	กันเงิน
106	โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. และระบบระบายน้ำ ซอยพิชิตรังสรรค์ 1/8 (ข้าง บ้านเลขที่ 41/8)		✓			168,000	0	ต.ค.68 – มี.ค.69	กันเงิน
107	โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. และระบบระบายน้ำซอยแยก ถนนพโลชัย(ข้างบ้านเลขที่155-1)		✓			252,000	0	ต.ค.68 – มี.ค.69	กันเงิน
108	โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ซอยชยางกูร 34 (ข้างบ้านเลขที่ 10/9)		✓			296,000	0	ต.ค.68 – มี.ค.69	กันเงิน
109	โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. และระบบระบายน้ำ ซอยชยาง กูร 34 (ข้างบ้านเลขที่ 14/2)		✓			3,439,000	0	ต.ค.68 – มี.ค.69	กันเงิน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการแล้ว เสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
110	โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ซอยสมเด็จ 2 (ข้างบ้านเลขที่ 54/1)		✓			208,000	0	ต.ค.68 – มี.ค.69	กั้นเงิน
111	โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. และระบบระบายน้ำ ซอยสรรพสิทธิ์ 11.1		✓			481,000	0	ต.ค.68 – มี.ค.69	กั้นเงิน
112	โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. และระบบระบายน้ำซอยขยางกูร 21 (ข้างบ้านเลขที่ 96/5)		✓			437,000	0	ต.ค.68 – มี.ค.69	กั้นเงิน
113	โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. และระบบระบายน้ำซอยแยก ถนนชวาลานอก (ข้างบ้านเลขที่ 32/1)		✓			272,000	0	ต.ค.68 – มี.ค.69	กั้นเงิน
114	โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. และระบบระบายน้ำซอยพนม 7 (ข้างบ้านเลขที่ 45)		✓			102,000	0	ต.ค.68 – มี.ค.69	กั้นเงิน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการแล้ว เสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
115	โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. และระบบระบายน้ำ ซอยชยางกูร 42 (ข้างบ้านเลขที่ 39/1)		✓			129,000	0	ต.ค.68 – มี.ค.69	กั้นเงิน
116	โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ซอยชยางกูร 21 (ข้างบ้านเลขที่ 37)		✓			76,000	0	ต.ค.68 – มี.ค.69	กั้นเงิน
117	โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. และระบบระบายน้ำ ซอยพลโลว์ฤทธิ์ 5		✓			800,000	0	ต.ค.68 – มี.ค.69	กั้นเงิน
118	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสง สว่างซอยสุขาอุปถัมภ์ 7		✓			97,800	0	พ.ย. 68 –เม.ย.69	กั้นเงิน
119	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสง สว่างซอยสุขาอุปถัมภ์ 11/1		✓			66,700	0	พ.ย. 68 –เม.ย.69	กั้นเงิน
120	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสง สว่างซอยสุขาอุปถัมภ์ 15/1		✓			66,700	0	พ.ย. 68 –เม.ย.69	กั้นเงิน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการแล้ว เสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
121	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างซอยสุขาอุปถัมภ์ 19		✓			82,300	0	พ.ย. 68 –เม.ย.69	กันเงิน
122	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างซอยสุขาอุปถัมภ์ 1		✓			470,900	0	พ.ย. 68 –เม.ย.69	กันเงิน
123	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างซอยชลประทาน-ท่าบ่อ 2		✓			66,700	0	พ.ย. 68 –เม.ย.69	กันเงิน
124	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างซอยชลประทาน-ท่าบ่อ 4		✓			66,700	0	พ.ย. 68 –เม.ย.69	กันเงิน
125	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างซอยชลประทาน-ท่าบ่อ 6		✓			82,300	0	พ.ย. 68 –เม.ย.69	กันเงิน
126	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างซอยชลประทาน-ท่าบ่อ 8		✓			175,500	0	พ.ย. 68 –เม.ย.69	กันเงิน
127	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างซอยชลประทาน-ท่าบ่อ 10		✓			253,300	0	พ.ย. 68 –เม.ย.69	กันเงิน
128	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างซอยพิชิตรังสรรค์ 1		✓			160,000	0	พ.ย. 68 –เม.ย.69	กันเงิน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการแล้ว เสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
129	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างซอยพิชิตรังสรรค์ 3		✓			144,400	0	พ.ย. 68 –เม.ย.69	กันเงิน
130	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างซอยพิชิตรังสรรค์ 5		✓			51,200	0	พ.ย. 68 –เม.ย.69	กันเงิน
131	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างซอยพิชิตรังสรรค์ 1/1		✓			51,200	0	พ.ย. 68 –เม.ย.69	กันเงิน
132	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างซอยพิชิตรังสรรค์ 1/3		✓			51,200	0	พ.ย. 68 –เม.ย.69	กันเงิน
133	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างซอยพิชิตรังสรรค์ 1/4		✓			51,200	0	พ.ย. 68 –เม.ย.69	กันเงิน
134	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างซอยพิชิตรังสรรค์ 2/2		✓			51,200	0	พ.ย. 68 –เม.ย.69	กันเงิน
135	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างซอยพิชิตรังสรรค์ 1/5		✓			51,200	0	พ.ย. 68 –เม.ย.69	กันเงิน
136	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างซอยพิชิตรังสรรค์ 1/6		✓			97,800	0	พ.ย. 68 –เม.ย.69	กันเงิน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการแล้ว เสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
137	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างซอยพิชิตรังสรรค์ 1/7		✓			97,800	0	พ.ย. 68 –เม.ย.69	กันเงิน
138	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างซอยพิชิตรังสรรค์ 1/8		✓			97,800	0	พ.ย. 68 –เม.ย.69	กันเงิน
139	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างซอยพิชิตรังสรรค์ 6/1		✓			66,700	0	พ.ย. 68 –เม.ย.69	กันเงิน
140	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างซอยพิชิตรังสรรค์ 6/3		✓			82,300	0	พ.ย. 68 –เม.ย.69	กันเงิน
141	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนนพิชิตรังสรรค์ (ข้างบ้านเลขที่ 231)		✓			82,300	0	พ.ย. 68 –เม.ย.69	กันเงิน
142	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างซอยพลรั้งฤทธิ์ 4		✓			51,200	0	พ.ย. 68 –เม.ย.69	กันเงิน
143	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างซอยพลรั้งฤทธิ์ 5		✓			51,200	0	พ.ย. 68 –เม.ย.69	กันเงิน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการแล้ว เสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
144	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างซอยพลริ่งฤทธิ์ 3		✓			51,200	0	พ.ย. 68 –เม.ย.69	กั้นเงิน
145	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างซอยพลริ่งฤทธิ์ 1		✓			51,200	0	พ.ย. 68 –เม.ย.69	กั้นเงิน
146	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างซอยพลริ่งฤทธิ์ 2 (ชุมชนแสนตอ)		✓			82,300	0	พ.ย. 68 –เม.ย.69	กั้นเงิน
147	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนนอุบล – ตระการ (หมู่บ้านริมธาร)		✓			397,200	0	พ.ย. 68 –เม.ย.69	กั้นเงิน
148	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนนอุปถัมภ์ (ช่วงถนน ชยางกูร - ถนนเทพโยธี)		✓			422,500	0	พ.ย. 68 –เม.ย.69	กั้นเงิน
149	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างซอยอุปถัมภ์ 5		✓			66,700	0	พ.ย. 68 –เม.ย.69	กั้นเงิน
150	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างซอยอุปถัมภ์ 6/2		✓			51,200	0	พ.ย. 68 –เม.ย.69	กั้นเงิน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการแล้ว เสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
151	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างซอยอุปถัมภ์ 6/4		✓			51,200	0	พ.ย. 68 –เม.ย.69	กักเงิน
152	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างซอยเทพโยธี 4		✓			51,200	0	พ.ย. 68 –เม.ย.69	กักเงิน
153	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างซอยเทพโยธี 10		✓			82,300	0	พ.ย. 68 –เม.ย.69	กักเงิน
154	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างซอยเทพโยธี 8		✓			51,200	0	พ.ย. 68 –เม.ย.69	กักเงิน
155	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างซอยพลแผน 2		✓			66,700	0	พ.ย. 68 –เม.ย.69	กักเงิน
156	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนนพลแผน (ข้างบ้านเลขที่ 291/1)		✓			66,700	0	พ.ย. 68 –เม.ย.69	กักเงิน
157	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างซอยพลแผน 10		✓			51,200	0	พ.ย. 68 –เม.ย.69	กักเงิน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการแล้ว เสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
158	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างซอยพลแผน 12		✓			105,400	0	พ.ย. 68 –เม.ย.69	ก้นเงิน
159	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างซอยบูรพาใน 7		✓			82,300	0	พ.ย. 68 –เม.ย.69	ก้นเงิน
160	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างซอยภาษีเจริญ 2		✓			144,400	0	พ.ย. 68 –เม.ย.69	ก้นเงิน
161	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างซอยภาษีเจริญ 3		✓			175,500	0	พ.ย. 68 –เม.ย.69	ก้นเงิน
162	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างซอยอุบล – ตระการ 2.1		✓			66,700	0	พ.ย. 68 –เม.ย.69	ก้นเงิน
163	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างซอยอุบล – ตระการ 1.2		✓			90,400	0	พ.ย. 68 –เม.ย.69	ก้นเงิน
164	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างซอยอุบล – ตระการ 2.2		✓			66,700	0	พ.ย. 68 –เม.ย.69	ก้นเงิน
165	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างซอยอุบล – ตระการ 2.3		✓			51,200	0	พ.ย. 68 –เม.ย.69	ก้นเงิน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการแล้ว เสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
166	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างซอยอุบล – ตระการ 2.4		✓			82,300	0	พ.ย. 68 –เม.ย.69	กั้นเงิน
167	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างซอยอุบล – ตระการ 6		✓			66,700	0	พ.ย. 68 –เม.ย.69	กั้นเงิน
168	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างซอยอุบล – ตระการ 3		✓			97,800	0	พ.ย. 68 –เม.ย.69	กั้นเงิน
169	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างซอยอุบล – ตระการ 1		✓			66,700	0	พ.ย. 68 –เม.ย.69	กั้นเงิน
170	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างซอยอุบล – ตระการ 3.2		✓			51,200	0	พ.ย. 68 –เม.ย.69	กั้นเงิน
171	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างซอยอุบล – ตระการ 3.3		✓			82,300	0	พ.ย. 68 –เม.ย.69	กั้นเงิน
172	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างซอยอุบล – ตระการ 9		✓			51,200	0	พ.ย. 68 –เม.ย.69	กั้นเงิน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการแล้ว เสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
173	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนนอุบล – ตระการ (ข้างบ้านเลขที่ 261)		✓			66,700	0	พ.ย. 68 –เม.ย.69	กันเงิน
174	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างซอยอุบล – ตระการ 11		✓			66,700	0	พ.ย. 68 –เม.ย.69	กันเงิน
175	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างซอยอุบล – ตระการ 13		✓			97,800	0	พ.ย. 68 –เม.ย.69	กันเงิน
176	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนนอุบล – ตระการ (ข้างหมู่บ้านสาริน – เลควิว)		✓			82,300	0	พ.ย. 68 –เม.ย.69	กันเงิน
177	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างซอยศรีแสงทอง 3		✓			128,900	0	พ.ย. 68 –เม.ย.69	กันเงิน
178	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างซอยศรีแสงทอง 5		✓			113,300	0	พ.ย. 68 –เม.ย.69	กันเงิน
179	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างซอยศรีแสงทอง 8		✓			66,700	0	พ.ย. 68 –เม.ย.69	กันเงิน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการแล้ว เสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
180	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างซอยสมเด็จ 7		✓			66,700	0	พ.ย. 68 –เม.ย.69	ก้นเงิน
181	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างซอยสมเด็จ 4		✓			82,300	0	พ.ย. 68 –เม.ย.69	ก้นเงิน
182	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างซอยสมเด็จ 5		✓			66,700	0	พ.ย. 68 –เม.ย.69	ก้นเงิน
183	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างซอยสมเด็จ 3		✓			51,200	0	พ.ย. 68 –เม.ย.69	ก้นเงิน
184	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างซอยสมเด็จ 2		✓			51,200	0	พ.ย. 68 –เม.ย.69	ก้นเงิน
185	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างซอยสมเด็จ 1		✓			51,200	0	พ.ย. 68 –เม.ย.69	ก้นเงิน
186	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างซอยขยางกูร 9		✓			97,800	0	พ.ย. 68 –เม.ย.69	ก้นเงิน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการแล้ว เสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
187	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างซอยชยางกูร 11 (ข้างบ้านเลขที่ 37)		✓			160,000	0	พ.ย. 68 –เม.ย.69	กั้นเงิน
188	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างซอยชยางกูร 11 (ซอยนามวงศ์)		✓			66,700	0	พ.ย. 68 –เม.ย.69	กั้นเงิน
189	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างซอยชยางกูร 17		✓			66,700	0	พ.ย. 68 –เม.ย.69	กั้นเงิน
190	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนนชยางกูร (ข้างบ้านเลขที่ 589)		✓			66,700	0	พ.ย. 68 –เม.ย.69	กั้นเงิน
191	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนนธรรมวิถี (ข้างบ้านเลขที่ 71-73)		✓			105,800	0	พ.ย. 68 –เม.ย.69	กั้นเงิน
192	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนนธรรมวิถี (ข้างบ้านเลขที่ 131/1)		✓			51,200	0	พ.ย. 68 –เม.ย.69	กั้นเงิน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการแล้ว เสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
193	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างซอยธรรมวิถี 5		✓			66,700	0	พ.ย. 68 –เม.ย.69	กั้นเงิน
194	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างซอยธรรมวิถี 16		✓			51,200	0	พ.ย. 68 –เม.ย.69	กั้นเงิน
195	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างซอยธรรมวิถี 10/1		✓			97,800	0	พ.ย. 68 –เม.ย.69	กั้นเงิน
196	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างซอยธรรมวิถี 8		✓			144,400	0	พ.ย. 68 –เม.ย.69	กั้นเงิน
197	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างซอยธรรมวิถี 6		✓			160,000	0	พ.ย. 68 –เม.ย.69	กั้นเงิน
198	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างซอยธรรมวิถี 4/1		✓			105,400	0	พ.ย. 68 –เม.ย.69	กั้นเงิน
199	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างซอยธรรมวิถี 4 (ช่วงถนนนิกร – ซอยชยางกูร 23)		✓			175,500	0	พ.ย. 68 –เม.ย.69	กั้นเงิน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการแล้ว เสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
200	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างซอยธรรมวิถี 4 แยก 3		✓			66,700	0	พ.ย. 68 –เม.ย.69	ก้นเงิน
201	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างซอยธรรมวิถี 4 แยก 5		✓			97,800	0	พ.ย. 68 –เม.ย.69	ก้นเงิน
202	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างซอยธรรมวิถี 4 แยก 7		✓			66,700	0	พ.ย. 68 –เม.ย.69	ก้นเงิน
203	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างซอยธรรมวิถี 2		✓			253,300	0	พ.ย. 68 –เม.ย.69	ก้นเงิน
204	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างซอยขยางกูร 21 (ข้างบ้านเลขที่ 212)		✓			51,200	0	พ.ย. 68 –เม.ย.69	ก้นเงิน
205	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างซอยขยางกูร 21 แยก 1		✓			66,700	0	พ.ย. 68 –เม.ย.69	ก้นเงิน
206	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างซอยขยางกูร 21 (ข้างบ้านเลขที่ 188/4)		✓			66,700	0	พ.ย. 68 –เม.ย.69	ก้นเงิน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการแล้ว เสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
207	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างซอยชยางกูร 21 (ข้างบ้านเลขที่ 170)		✓			82,300	0	พ.ย. 68 –เม.ย.69	ก้นเงิน
208	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างซอยชยางกูร 21 (ข้างบ้านเลขที่ 162)		✓			97,800	0	พ.ย. 68 –เม.ย.69	ก้นเงิน
209	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างซอยชยางกูร 21 (ข้างบ้านเลขที่ 158/1)		✓			82,300	0	พ.ย. 68 –เม.ย.69	ก้นเงิน
210	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างซอยชยางกูร 21 (ข้างบ้านเลขที่ 28/2)		✓			128,900	0	พ.ย. 68 –เม.ย.69	ก้นเงิน
211	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างซอยชยางกูร 21 (ข้างบ้านเลขที่ 28/1)		✓			66,700	0	พ.ย. 68 –เม.ย.69	ก้นเงิน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการแล้ว เสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
212	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างซอยชยางกูร 21 (ข้างบ้านเลขที่ 24)		✓			51,200	0	พ.ย. 68 –เม.ย.69	กันเงิน
213	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างซอยชยางกูร 3 (ข้างบ้านเลขที่ 41)		✓			82,300	0	พ.ย. 68 –เม.ย.69	กันเงิน
214	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างซอยชยางกูร 19		✓			222,200	0	พ.ย. 68 –เม.ย.69	กันเงิน
215	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างซอยชยางกูร 19 (ข้างบ้านเลขที่ 41)		✓			120,000	0	พ.ย. 68 –เม.ย.69	กันเงิน
216	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างซอยชยางกูร 19 (ข้างบ้านเลขที่ 63)		✓			66,700	0	พ.ย. 68 –เม.ย.69	กันเงิน
217	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างซอยชยางกูร 42.1		✓			66,700	0	พ.ย. 68 –เม.ย.69	กันเงิน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการแล้ว เสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
218	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างซอยชยางกูร 42.1 (ข้างบ้านเลขที่ 14)		✓			82,300	0	พ.ย. 68 –เม.ย.69	ก้นเงิน
219	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างซอยชยางกูร 42.1 (ข้างบ้านเลขที่ 37/2)		✓			66,700	0	พ.ย. 68 –เม.ย.69	ก้นเงิน
220	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างซอยชยางกูร 42.3 (ข้างบ้านเลขที่ 9/4)		✓			97,800	0	พ.ย. 68 –เม.ย.69	ก้นเงิน
221	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างซอยชยางกูร 40 แยก 12		✓			82,300	0	พ.ย. 68 –เม.ย.69	ก้นเงิน
222	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างซอยชยางกูร 40 (ข้างบ้านเลขที่ 92/2)		✓			82,300	0	พ.ย. 68 –เม.ย.69	ก้นเงิน
223	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างซอยชยางกูร 40 (ข้างบ้านเลขที่ 41)		✓			82,300	0	พ.ย. 68 –เม.ย.69	ก้นเงิน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการแล้ว เสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
224	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างซอยชยางกูร 34		✓			486,400	0	พ.ย. 68 –เม.ย.69	กั้นเงิน
225	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างซอยชยางกูร 28		✓			82,300	0	พ.ย. 68 –เม.ย.69	กั้นเงิน
226	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างซอยชยางกูร 28.1		✓			175,500	0	พ.ย. 68 –เม.ย.69	กั้นเงิน
227	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างซอยชยางกูร 18 (ข้างบ้านเลขที่ 11)		✓			51,200	0	พ.ย. 68 –เม.ย.69	กั้นเงิน
228	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างซอยสุขาสงเคราะห์ 11 (ข้างบ้านเลขที่ 43)		✓			66,700	0	พ.ย. 68 –เม.ย.69	กั้นเงิน
229	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างซอยสุขาสงเคราะห์ 11 (ข้างบ้านเลขที่ 283)		✓			51,200	0	พ.ย. 68 –เม.ย.69	กั้นเงิน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการแล้ว เสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
230	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างซอยสุขาสงเคราะห์ 11 (ข้างบ้านเลขที่ 938)		✓			113,300	0	พ.ย. 68 –เม.ย.69	กั้นเงิน
231	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างซอยสุขาสงเคราะห์ 11 (ข้างบ้านเลขที่ 30/4)		✓			66,700	0	พ.ย. 68 –เม.ย.69	กั้นเงิน
232	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างซอยสุขาสงเคราะห์ 11 (ข้างบ้านเลขที่ 22/1)		✓			51,200	0	พ.ย. 68 –เม.ย.69	กั้นเงิน
233	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างซอยสุขาสงเคราะห์ 11 (ข้างหอพักธนพล 1)		✓			51,200	0	พ.ย. 68 –เม.ย.69	กั้นเงิน
234	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างซอยสุขาสงเคราะห์ 11		✓			189,400	0	พ.ย. 68 –เม.ย.69	กั้นเงิน
235	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างซอยสุขาสงเคราะห์ 1 (ข้างบ้านเลขที่ 40/1)		✓			66,700	0	พ.ย. 68 –เม.ย.69	กั้นเงิน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการแล้ว เสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
236	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างซอยสุขาสงเคราะห์ 1/1		✓			51,200	0	พ.ย. 68 –เม.ย.69	กั้นเงิน
237	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างซอยสุขาสงเคราะห์ 1/2		✓			66,700	0	พ.ย. 68 –เม.ย.69	กั้นเงิน
238	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างซอยสุขาสงเคราะห์ 1/3		✓			66,700	0	พ.ย. 68 –เม.ย.69	กั้นเงิน
239	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างซอยสุขาสงเคราะห์ 13		✓			191,100	0	พ.ย. 68 –เม.ย.69	กั้นเงิน
240	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างซอยสุขาสงเคราะห์ 15		✓			82,300	0	พ.ย. 68 –เม.ย.69	กั้นเงิน
241	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างซอยสุขาสงเคราะห์ 17		✓			486,400	0	พ.ย. 68 –เม.ย.69	กั้นเงิน
242	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างซอยสุขาสงเคราะห์ 19		✓			66,700	0	พ.ย. 68 –เม.ย.69	กั้นเงิน
243	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างซอยสุขาสงเคราะห์ 21		✓			51,200	0	พ.ย. 68 –เม.ย.69	กั้นเงิน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการแล้ว เสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
244	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างซอยพรหมราช 3		✓			66,700	0	พ.ย. 68 –เม.ย.69	กั้นเงิน
245	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างซอยพรหมราช 1		✓			97,800	0	พ.ย. 68 –เม.ย.69	กั้นเงิน
246	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างซอยพรหมราช 1/1		✓			97,800	0	พ.ย. 68 –เม.ย.69	กั้นเงิน
247	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างซอยเขื่อนธานี 5		✓			66,700	0	พ.ย. 68 –เม.ย.69	กั้นเงิน
248	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างซอยเขื่อนธานี 7		✓			82,300	0	พ.ย. 68 –เม.ย.69	กั้นเงิน
249	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างซอยผาแดง 6		✓			66,700	0	พ.ย. 68 –เม.ย.69	กั้นเงิน
250	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างซอยสรรพสิทธิ์ 1.3		✓			82,300	0	พ.ย. 68 –เม.ย.69	กั้นเงิน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการแล้ว เสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
251	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างซอยสรรพสิทธิ์ 1.4		✓			82,300	0	พ.ย. 68 –เม.ย.69	กั้นเงิน
252	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างซอยสรรพสิทธิ์ 1.5		✓			66,700	0	พ.ย. 68 –เม.ย.69	กั้นเงิน
253	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนนสุริยาตร์ (ซอยเทพอุทัย)		✓			51,200	0	พ.ย. 68 –เม.ย.69	กั้นเงิน
254	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนนสุริยาตร์ (ข้างบ้านเลขที่ 167)		✓			51,200	0	พ.ย. 68 –เม.ย.69	กั้นเงิน
255	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างซอยสุริยาตร์ 4/1		✓			66,700	0	พ.ย. 68 –เม.ย.69	กั้นเงิน
256	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างซอยสุริยาตร์ 1/1		✓			128,900	0	พ.ย. 68 –เม.ย.69	กั้นเงิน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการแล้ว เสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
257	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างซอยสุริยาตร์ 2 (ข้างบ้านเลขที่4/8)		✓			82,300	0	พ.ย. 68 –เม.ย.69	กั้นเงิน
258	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างซอยพรหมเทพ 3		✓			113,300	0	พ.ย. 68 –เม.ย.69	กั้นเงิน
259	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างซอยบุรพานอก 2/1		✓			315,400	0	พ.ย. 68 –เม.ย.69	กั้นเงิน
260	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนนสรรพสิทธิ์ (ข้างบ้านเลขที่ 114)		✓			97,800	0	พ.ย. 68 –เม.ย.69	กั้นเงิน
261	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนนราษฎร์บำรุง (ข้างบ้านเลขที่ 75)		✓			97,800	0	พ.ย. 68 –เม.ย.69	กั้นเงิน
262	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างซอยราษฎร์บำรุง 5		✓			66,700	0	พ.ย. 68 –เม.ย.69	กั้นเงิน
263	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างซอยราษฎร์บำรุง 1		✓			66,700	0	พ.ย. 68 –เม.ย.69	กั้นเงิน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการแล้ว เสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
264	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนนภาษีเจริญ (ข้างบ้านเลขที่ 16)		✓			82,300	0	พ.ย. 68 –เม.ย.69	กั้นเงิน
265	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างซอยพลชัย 6		✓			113,300	0	พ.ย. 68 –เม.ย.69	กั้นเงิน
266	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างซอยพลชัย 4		✓			66,700	0	พ.ย. 68 –เม.ย.69	กั้นเงิน
267	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างซอยพลชัย 2/1		✓			82,300	0	พ.ย. 68 –เม.ย.69	กั้นเงิน
268	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างซอยแจ้งสนิท 4.4		✓			66,700	0	พ.ย. 68 –เม.ย.69	กั้นเงิน
269	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างซอยแจ้งสนิท 4.2		✓			82,300	0	พ.ย. 68 –เม.ย.69	กั้นเงิน
270	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างซอยแจ้งสนิท 4.1		✓			82,300	0	พ.ย. 68 –เม.ย.69	กั้นเงิน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการแล้ว เสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
271	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างซอยแจ้งสนิท 3/1		✓			66,700	0	พ.ย. 68 –เม.ย.69	ก้นเงิน
272	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนนพโลชัย (ข้างบ้านเลขที่ 249/8)		✓			51,200	0	พ.ย. 68 –เม.ย.69	ก้นเงิน
273	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างซอยสุขาสงเคราะห์ 2		✓			268,800	0	พ.ย. 68 –เม.ย.69	ก้นเงิน
274	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างซอยสุขาสงเคราะห์ 4 (ข้างบ้านเลขที่ 24)		✓			82,300	0	พ.ย. 68 –เม.ย.69	ก้นเงิน
275	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนนสุขาสงเคราะห์ (ข้างบ้านเลขที่ 130/4)		✓			51,200	0	พ.ย. 68 –เม.ย.69	ก้นเงิน
276	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนนสุขาสงเคราะห์ (ข้างบ้านเลขที่ 86)		✓			66,700	0	พ.ย. 68 –เม.ย.69	ก้นเงิน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการแล้ว เสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
277	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างซอยชยางกูร 18 (ข้างบ้านเลขที่ 82/2)		✓			51,200	0	พ.ย. 68 –เม.ย.69	กั้นเงิน
278	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างซอยชยางกูร 12		✓			160,000	0	พ.ย. 68 –เม.ย.69	กั้นเงิน
279	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างซอยชยางกูร 12.3 (ข้างบ้านเลขที่ 6/1)		✓			51,200	0	พ.ย. 68 –เม.ย.69	กั้นเงิน
280	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างซอยชยางกูร 10 (ข้างบ้านเลขที่ 27/12)		✓			51,200	0	พ.ย. 68 –เม.ย.69	กั้นเงิน
281	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างซอยชยางกูร 8 (ข้างบ้านเลขที่ 20)		✓			160,000	0	พ.ย. 68 –เม.ย.69	กั้นเงิน
282	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างซอยชยางกูร 4 (ข้างบ้านเลขที่ 54)		✓			51,200	0	พ.ย. 68 –เม.ย.69	กั้นเงิน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการแล้ว เสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
283	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างซอยชยางกูร 2/1		✓			113,300	0	พ.ย. 68 –เม.ย.69	กั้นเงิน
284	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างซอยชยางกูร 2.2		✓			97,800	0	พ.ย. 68 –เม.ย.69	กั้นเงิน
285	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างซอยชยางกูร 2		✓			393,200	0	พ.ย. 68 –เม.ย.69	กั้นเงิน
286	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างซอยพโลชัย 9		✓			486,400	0	พ.ย. 68 –เม.ย.69	กั้นเงิน
287	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างซอยพโลชัย 9 (หมู่บ้านสุขใจ)		✓			237,70	0	พ.ย. 68 –เม.ย.69	กั้นเงิน
288	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างซอยพโลชัย 9.1		✓			486,400	0	พ.ย. 68 –เม.ย.69	กั้นเงิน
289	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างซอยสรรพสิทธิ์ 5.1		✓			97,800	0	พ.ย. 68 –เม.ย.69	กั้นเงิน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการแล้ว เสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
290	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างซอยสรรพสิทธิ์ 7.1		✓			66,700	0	พ.ย. 68 –เม.ย.69	กั้นเงิน
291	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างซอยสรรพสิทธิ์ 11.1		✓			66,700	0	พ.ย. 68 –เม.ย.69	กั้นเงิน
292	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างซอยพลชัย 9 (ข้างบ้านเลขที่ 19)		✓			113,300	0	พ.ย. 68 –เม.ย.69	กั้นเงิน
293	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างซอยพลชัย 9 (ซอยเขื่อนอิฐมุล่น้อย)		✓			191,100	0	พ.ย. 68 –เม.ย.69	กั้นเงิน
294	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างซอยสุขาอุปกัณฑ์ 3		✓			160,000	0	พ.ย. 68 –เม.ย.69	กั้นเงิน
295	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างซอยสุขาอุปกัณฑ์ 9		✓			97,800	0	พ.ย. 68 –เม.ย.69	กั้นเงิน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการแล้ว เสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
296	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างซอยสุขาอุปถัมภ์ 1 (ข้างบ้านเลขที่ 14)		✓			66,700	0	พ.ย. 68 –เม.ย.69	กักเงิน
297	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างซอยสุขาอุปถัมภ์ 1 (ข้างบ้านเลขที่ 21)		✓			97,800	0	พ.ย. 68 –เม.ย.69	กักเงิน
298	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนนขยางกูร (ช่วงแยกตัดถนนราชธานี - สิ้นสุดเขตเทศบาล)		✓			7,319,000	0	พ.ย. 68 –เม.ย.69	กักเงิน
299	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ลานกีฬาต้านยาเสพติด (บริเวณห้วยวังนองตอนล่าง)		✓			14,000,000	0	พ.ย. 68 –เม.ย.69	กักเงิน
300	โครงการก่อสร้างอาคารพรมลานอเนกประสงค์ (บริเวณห้วยวังนองตอนล่าง)		✓			24,500,000	0	พ.ย. 68 –เม.ย.69	กักเงิน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการแล้ว เสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
301	โครงการก่อสร้างเรือนเพาะชำ (บริเวณห้วยวังนองตอนล่าง)		✓			7,000,000	0	พ.ย. 68 –มี.ย.69	กั้นเงิน
302	โครงการปรับปรุงฝาท่อระบายน้ำ ซอยสุริยาตร์ 6		✓			288,000	0	ต.ค. 68 –เม.ย.69	กั้นเงิน
303	โครงการปรับปรุงฝาท่อระบายน้ำ ซอยสุริยาตร์ 8		✓			496,000	0	ต.ค. 68 –เม.ย.69	กั้นเงิน
304	โครงการปรับปรุงฝาท่อระบายน้ำ ซอยสุริยาตร์ 10		✓			464,000	0	ต.ค. 68 –เม.ย.69	กั้นเงิน
305	โครงการปรับปรุงฝาท่อระบายน้ำ ซอยสุริยาตร์ 12		✓			768,000	0	ต.ค. 68 –เม.ย.69	กั้นเงิน
306	โครงการปรับปรุงฝาท่อระบายน้ำ ซอยสุริยาตร์ 14		✓			272,000	0	ต.ค. 68 –เม.ย.69	กั้นเงิน
307	โครงการปรับปรุงฝาท่อระบายน้ำ ถนนราชธานี (ช่วงถนนแจ้งสนิท – ถนนชยางกูร)		✓			760,000	0	ต.ค. 68 –เม.ย.69	กั้นเงิน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการแล้ว เสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
308	โครงการปรับปรุงฝาท่อระบายน้ำ ถนนพโลชัย		✓			1,568,000	0	ต.ค. 68 –เม.ย.69	กักเงิน
309	โครงการก่อสร้างถนน คสล.และ ระบบระบายน้ำซอยขยางกูร 12 (ข้างบ้านเลขที่ 67)		✓			1,300,000	0	ต.ค. 68 –เม.ย.69	กักเงิน
310	โครงการก่อสร้างถนน คสล.และ ระบบระบายน้ำ ซอยแยกถนนอุบล-ตระการ (ข้างบ้านเลขที่ 240)		✓			532,000	0	ต.ค. 68 –มี.ค.69	กักเงิน
311	โครงการก่อสร้างถนน คสล.และ ระบบระบายน้ำซอยเลียงเมือง 5 (ข้างบ้านเลขที่ 25/7)		✓			75,000	0	ต.ค. 68 –มี.ค.69	กักเงิน
312	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอยขยางกูร 15 (ข้างบ้านเลขที่ 46)		✓			209,000	0	ต.ค. 68 –มี.ค.69	กักเงิน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการแล้ว เสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
313	โครงการปรับปรุงถนน คสล.และระบบระบายน้ำซอยสรรพสิทธิ์ 9 (ช่วงซอยสรรพสิทธิ์ 11 – ทางเข้าวัดท่าวังหิน)		✓			1,175,000	0	ต.ค. 68 –มี.ค.69	กั้นเงิน
314	โครงการปรับปรุงผิวทาแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนชลประทาน-ท่าบ่อ (ช่วงซอยสุขาอุปถัมภ์ 9 – ถนนเลียงเมือง)		✓			4,600,000	0	ต.ค. 68 –เม.ย.69	กั้นเงิน
315	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.และระบบระบายน้ำซอยแยกถนน-พลชัย (ข้างบ้านเลขที่ 85)		✓			280,000	0	ต.ค. 68 –มี.ค.69	กั้นเงิน
316	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.และระบบระบายน้ำซอยสุขาอุปถัมภ์ 7 (ข้างบ้านเลขที่ 13)		✓			290,000	0	ต.ค. 68 –มี.ค.69	กั้นเงิน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการแล้ว เสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
317	โครงการปรับปรุงผิวทาง แอสฟัลต์คอนกรีตซอยแยกถนน สุริยาตร์ (ข้างบ้านเลขที่ 16)		✓			181,000	0	ต.ค. 68 เม.ย.69	กันเงิน
318	โครงการปรับปรุงผิวทาง แอสฟัลต์คอนกรีตซอยแยกถนน พิชิตรังสรรค์ (ข้างบ้านเลขที่ 296)		✓			117,000	0	ต.ค. 68 เม.ย.69	กันเงิน
319	โครงการวันที่ระลีกก่อตั้งสถาน ธนานุบาลองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น สถานธนานุบาลนคร อุบลราชธานี 1				✓	10,000	4,975	พ.ค. 68	
320	โครงการวันที่ระลีกก่อตั้งสถาน ธนานุบาลองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น สถานธนานุบาลนคร อุบลราชธานี 2				✓	10,000	7,500	พ.ค. 68	