แบบ ผด. 02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ (พ.ศ.2560)

เทศบาลนครอุบลราชธานี

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ช่วงเวลาดำเนินการ											
						พ.ศ.2559			พ.ศ. 2560								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ระบบระบายน้ำ ถนนสมเด็จ (ช่วงซอยอุบลตระการ 4 - ถนนราษฎร์บำรุง)	- ก่อสร้างถนน คสล. หนา 0.15 ม.กว้างเฉลี่ย 2.00 ม. ยาว 162 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 340 ตร.ม. - ท่อระบายน้ำ ขนาด 0.80 ม.พร้อมบ่อพักในผิวจราจร ยาวรวม 162 ม.และอื่นๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล)	810,000 (งบเทศบาล)	- ถนนสมเด็จ	- สำนักการช่าง			■	■	■							
2	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ระบบระบายน้ำ ซอยแยกถนนเลี่ยงเมือง (ข้างบ้านเลขที่ 95)	- ก่อสร้างถนน คสล.หนา 0.15 ม. กว้างเฉลี่ย 3.50 ม. ยาว 52 ม.พื้นที่ไม่น้อยกว่า 175 ตร.ม. - ท่อระบายน้ำขนาด 0.40 ม.พร้อมบ่อพักในผิวจราจร ยาว 38 ม. และอื่นๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล)	247,000 (งบเทศบาล)	- ซอยแยกถนนเลี่ยงเมือง (ข้างบ้านเลขที่ 95)	- สำนักการช่าง			■	■	■							

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ช่วงเวลาดำเนินการ											
						พ.ศ.2559			พ.ศ. 2560								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
3	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยแยกซอยธรรมวิถี 1 (ข้างบ้านเลขที่ 4/2)	- ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีตหนา 0.05 ม. หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,050 ตร.ม. - งาน Tack Coat พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,050 ตร.ม. และอื่นๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล)	450,000 (งบเทศบาล)	- ซอยแยกซอยธรรมวิถี 1 (ข้างบ้านเลขที่ 4/2)	- สำนักการช่าง												
4	โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล.ซอยแยกซอยซยางกูร 10.1 (ข้างบ้านเลขที่ 18)	- ขยายผิวจราจรคอนกรีต หนา 0.15 ม กว้าง 1.10 - 1.20 ม. ยาว 52 ม. พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 113 ตร.ม. และอื่นๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล)	62,000 (งบเทศบาล)	- ซอยแยกซอยซยางกูร 10.1 (ข้างบ้านเลขที่ 18)	- สำนักการช่าง												
5	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยแยกซอยเลี่ยงเมือง 5 (ข้างบ้านเลขที่ 19/1)	- ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีตหนา 0.05 ม. หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 555 ตร.ม. - งาน Tack Coat พื้นที่ไม่น้อยกว่า 555 ตร.ม. และอื่นๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล)	225,000 (งบเทศบาล)	- ซอยแยกซอยเลี่ยงเมือง 5 (ข้างบ้านเลขที่ 19/1)	- สำนักการช่าง												
6	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนพโลชัย (ช่วงถนนชวาลานอก - ถนนอุปราช)	- ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีตหนา 0.05 ม. หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,000 ตร.ม. - งาน Tack Coat พื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,000 ตร.ม.และอื่นๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล)	4,900,000 (งบเทศบาล)	- ถนนพโลชัย	- สำนักการช่าง												

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ช่วงเวลาดำเนินการ											
						พ.ศ.2559			พ.ศ. 2560								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
7	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีตถนนสมเด็จ (ช่วงถนนสรรพสิทธิ์ - ถนนบำรุงราษฎร์บำรุง)	- ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีตหนา 0.05 ม. หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,650 ตร.ม. - งาน Tack Coat พื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,650 ตร.ม.และอื่นๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล)	4,510,000 (งบเทศบาล)	- ถนนสมเด็จ	- สำนักการช่าง												
8	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ระบบระบายน้ำ ซอยแยกถนนสุขาอุปถัมภ์ แยก 1 (ข้างบ้านเลขที่ 5)	- ก่อสร้างถนน คสล.หนา 0.15 ม. กว้างฉลี่ย 4.90 ม. ยาว 45 ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 215 ตร.ม. - ท่อระบายน้ำ ขนาด 0.40 เมตร พร้อมบ่อพักในผิวจราจร รวมยาว 45 เมตร	200,000 (งบเทศบาล)	- ซอยแยกถนนสุขาอุปถัมภ์ แยก 1 (ข้างบ้านเลขที่ 5)	- สำนักการช่าง												
9	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกซอยเชื่อมซอยพโลชัย 5 - ชุมชนวังสว่าง	- ก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.30 ม. กว้าง 4.00 - 6.00 ม. ยาว 495 ม. หรือรวมปริมาณไม่น้อยกว่า 790 ลบ.ม. - ดินถมบดอัดแน่น ปริมาณไม่น้อยกว่า 2,500 ลบ.ม. และอื่นๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล)	1,320,000 (งบเทศบาล)	- ซอยพโลชัย 5	- สำนักการช่าง												

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ช่วงเวลาดำเนินการ
						พ.ศ.2559 / พ.ศ. 2560 (ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.)
10	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.ระบบระบายน้ำ ซอยหลังวัดมณีวนาราม ด้านทิศเหนือ	- ก่อสร้างถนน คสล. หนา 0.15 ม. กว้าง 2.90 - 3.55 ม. ยาว 60 เมตร หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 188 ตร.ม. - ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø 0.40 ม. ยาวไม่น้อยกว่า 54 ม. และอื่นๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล)	244,000 (งบเทศบาล)	- ซอยหลังวัดมณีวนาราม ด้านทิศเหนือ	- สำนักการช่าง	ธ.ค. ม.ค. ก.พ.
11	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ระบบระบายน้ำ ซอยอุบล - ตระการ 14	- ก่อสร้างถนน คสล. หนา 0.15 ม. กว้าง 4.50 - 6.00 ม. ยาว 270 ม. หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,470 ตร.ม. - ท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 0.40 ม. พร้อมบ่อพักในผิวจราจร ยาวรวม 183 ม. และอื่นๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล)	1,366,000 (งบเทศบาล)	- ซอยอุบล - ตระการ 14	- สำนักการช่าง	ธ.ค. ม.ค. ก.พ.
12	โครงการก่อสร้างปรับปรุงเตาเผาศพแบบไร้มลพิษ วัดป่าแสนอุดม	- ก่อสร้างปรับปรุงเตาเผาศพแบบไร้มลพิษให้กับวัดป่าแสนอุดม (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	1,590,000 (งบเทศบาล)	- วัดป่าแสนอุดม	- สำนักการช่าง	ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.