ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	ช่วงเวลาดำเนินการ											
						พ.ศ. 2563		พ.ศ. 2564									
						พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.
36	โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ ซอยอุบล-ตระการ 11	- ปรับปรุงระบบระบายน้ำ ขนาดท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 ม. พร้อมบ่อพักยาวรวมไม่น้อยกว่า 105 ม. - ปรับปรุงผิวจราจร ถนน คสล.กว้าง 3.30 - 3.90 ม. ยาว 100 ม. หนา 0.15 ม. หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 345 ตร.ม. และอื่นๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล)	498,000 (งบเทศบาล)	- ซอยอุบล-ตระการ 11	- สำนักการช่าง			■	■	■	■	■					
37	โครงการปรับปรุงทางเดิน – ลู่วิ่งภายในสวนสาธารณะ สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	- ปรับปรุงทางเดิน-ลู่วิ่ง คสล.หนา 0.10 ม. ทับหน้าด้วยแอสฟัลท์ หนา 0.05 ม. กว้าง 3.00 - 4.00 ม. ยาว 524 ม. หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,725 ตร.ม. - ก่อสร้างคันหิน ยาวไม่น้อยกว่า 360 ม. และอื่นๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล)	2,610,000 (งบเทศบาล)	- สถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	- สำนักการช่าง			■	■	■	■	■					